

**Звіт**  
**про стан виконання проєктів Стратегії розвитку м.Бердянськ станом на 01.01.2021 року**

Назва проєкту	Перелік заходів згідно з проєктом	Виконання заходів проєкту				Вартість проєкту, тис.грн	Фактичне фінансування тис.грн	Коментарі про виконання
		Дата початку виконання	Планова дата виконання	Статус виконання	Фактична дата виконання			
Стратегічний напрям: <b>А. РОЗВИТОК СФЕРИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ТУРИЗМУ</b>								
Стратегічна ціль: А.1. Підвищення якості надання туристичних послуг								
Оперативна ціль: А.1.1. Підвищення якості надання туристам супутніх послуг (сектор курортно-готельної діяльності виконкому)								
А.1.1.1. Впровадження політики гостинності у сфері туризму у м. Бердянськ	Створення робочої групи, розробка пропозицій, проведення тематичних заходів з навчання фахівців із сфери послуг, інформування надавачів туристичних послуг про основні принципи гостинності міста Бердянська	2018	2021	у процесі виконання	2021	300,0	-	Затверджено Маркетингову стратегію міста Бердянська, до якої увійшли заходи концепції гостинності м.Бердянськ. За підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку „Економічна підтримка Східної України” проведено фокус-групи з представниками туристичної галузі та засобів розміщення з визначення тематичних навчальних семінарів для персоналу із сфери послуг та туризму на 2020 рік. У зв'язку з карантинними обмеженнями проведення заходів було призупинено, але буде продовжено у 2021 році.
Оперативна ціль: А.1.2. Подовження курортного сезону (сектор курортно-готельної діяльності виконкому)								
А.1.2.1. Розвиток ділового, подієвого та лікувального туризму	Організація та проведення форумів, семінарів, конференцій, подієвих заходів	2018	2021	у процесі виконання	2021	300,0	-	З метою подовження курортного сезону суб'єктами господарювання протягом 2018 – 2019 років проведено: 3 форуми, 15 семінарів, 23 конференції. У 2020 році у зв'язку із карантинними обмеженнями представники засобів розміщення та туристичних фірм брали участь у 9 семінарах та тренінгах, які проводилися у режимі онлайн.
Оперативна ціль: А.1.3. Розвиток інфраструктури оздоровлення та дозвілля (сектор курортно-готельної діяльності; відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергозбереження; управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду)								
А.1.3.1. Створення туристичного інформаційного центру у м.Бердянськ	Проведення поточного ремонту приміщень, придбання та підключення обладнання та оргтехніки, мікроавтобусу, проведення навчальних заходів для працівників санаторно-курортної та туристичної сфери міста	2020	2020	у процесі виконання	2021	7030,6	-	Триває пошук зовнішніх джерел фінансування.

А.1.3.2. Створення спортивно-ігрового майданчика для дітей з інвалідністю	Розробка ПКД, пошук потенційного інвестора, написання проектної пропозиції, реалізація проєкту, відкриття спортивно-ігрового майданчика	4 кв. 2019	2021	у процесі виконання	2021	6000,0	-	Сформовано проєктну пропозицію, проведено моніторинг цін, проєкт подавався для участі у конкурсі „Мікропроєкти 2020” Посольства Федеративної Республіки Німеччини, але не був відібраний для реалізації. Триває пошук зовнішніх джерел фінансування.
А.1.3.3. Будівництво сходів до моря з вул. Айвазовського в районі табору "Маяк" м.Бердянськ Запорізької області	Розробка проєкту, отримання експертизи, проведення конкурсу з визначення виконавця, виконання будівельних робіт	2018	2020	у процесі виконання	2021	1080,153	2018 р.- 83,5	Розроблено проєкт, отримано експертизу проєктно-кошторисної документації, конкурс з визначення виконавця не проведено, будівельні роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування.
<b>Стратегічна ціль: А.2. Маркетинг і брендинг міста</b>								
<b>Оперативна ціль: А.2.1. Позичування міста шляхом „виросування” бренду в міському просторі та культурному житті громади (відділ культури)</b>								
А.2.1.1.Проведення нових культурно-мистецьких фестивалів і культурних акцій для мешканців та гостей міста спільно з культурними центрами інших міст України	Проведення переговорів з представниками культурних центрів міст України; укладання договорів, піар-компанії, культурно-мистецької акції, висвітлення у соцмережі та ЗМІ.	2018	2021	у процесі виконання	2021	494,0	2018 р. – 69,9 2019 р. - 79,99	Організовано проведення дозвілля гостей та мешканців міста, залучено до відвідування заходів біля 115,0 тис. осіб. Проведено низку фестивалів, зокрема: „Сталева хвиля”, „Казки України”, „Твоя країна Fest”, „Мій зірковий час”, „Морська феєрія”, „Мистецтво та море без кордонів”, „Три кіти в океані дитячої творчості”, „Чарівні мелодії” та інші. У березні 2020 року проведено фестиваль патріотичної пісні „Спадщина”, з квітня проведення фестивалів відбувалося в режимі он лайн- (78 тис. переглядів у соцмережах Фейсбук, Інстаграм та каналі Ютуб).
А.2.1.2. Розвиток традиційних щорічних міських фестивалів і культурних акцій для створення іміджу міста, як міста фестивалів	Підготовка проєкту Програми, проведення міських культурно-мистецьких заходів, затвердження Програми, підготовка Положень щодо проведення фестивалів, проведення піар-компанії, проведення культурно-мистецьких акцій, фестивалів, висвітлення у соцмережі та ЗМІ	2018	2021 (щорічно)	у процесі виконання	2021	312,5	2018 р. – 67,5 2019 р. - 80,5 2020 р.- 7,0	Відповідно до Програми підтримки проведення міських культурно-мистецьких заходів проведено 29 традиційних міських фестивалів („Топ-топ”, „Зірки Азову”, „Berdance”, „Пісні морського міста”, „Скрябін Фест”, „Пісня–душа народу”, „Зорецвіт”, театралізоване свято „Нептун” та інші). У 2020 році щорічні міські фестивалі та культурні акції проводилися в режимі онлайн (більше 110,0 тис. глядачів в соцмережах).
<b>Оперативна ціль: А.2.2. Промоція міста та маркетингова комунікація з цільовими групами (сектор реклами курорту та туризму виконкому)</b>								
А.2.2.1. Створення системи розробки та виготовлення інформаційних продуктів, на основі	Підготовка інформації, розробка макетів, друк брошур, буклетів; написання технічного завдання для виготовлення відеороликів,	2019	2021	у процесі виконання	2021	650,0	2019 р. - 73,8	Підготовлено інформацію про туристичний та санаторно-курортний потенціал, надруковано брошури: „Улюблений курорт” (укр.) – 5000 екз. „Улюблений курорт” (анг.) – 1000 екз.

ключових повідомлень для визначення цільових груп	зйомка відеороликів.						2020 р.- 70,0	„Путівник по місту” – 10 000 екз. Підготовлено інформацію, розроблено макет та надруковано брошури: „Бердянськ чекає на тебе!” українською та англійською мовами – 10,0 тис. екз. Спільно з телевізійними трепелами проєктів „Дома краще” та „Check-in” знято 2 сюжети про Бердянськ.
А.2.2.2. Створення різноманітних шляхів інформування населення регіону та країни про санаторно-курортний та туристичний потенціал міста	Розробка тематики рекламної кампанії, проведення конкурсних (тендерних) процедур, трансляція промо-ролика на телебаченні, аудіо ролика - на радіо, публікація інформації у соціальних мережах	2019	2020	<b>виконано</b>	2020	1070,0	2019 р.- 347,0  2020 р.- 133,0	У межах популяризації міста проведено рекламну кампанію міста Бердянська у мережі Internet та соціальних мережах Facebook та Instagram. Опубліковано 100 таргетованих публікацій. З травня по серпень 2019 року на колійних стінах Харківського та Київського метрополітенів було заорентовано 10 рекламних площин з інформацією про Бердянськ. Як туристичне місто Бердянськ презентовано на 4 виставкових заходах. У мережі Internet протягом липня-вересня 2020 р. проведено рекламну кампанію міста у соціальних мережах Facebook та Instagram, опубліковано 75 таргетованих публікацій. До 7 міст України направлено ініціативні листи щодо розміщення реклами Бердянська на білбордах та сітілайтах (як соціальної). Міста Львів, Кременчук, Запоріжжя та Енергодар розмістили 11 постерів на білбордах та 13 на сітілайтах.
А.2.2.3. Проведення в місті прес-турів та форумів для туроператорів	Проведення заходу, залучення до нього представників туристичних операторів внутрішнього туризму та представників ЗМІ. Популяризація заходу.	2019	2020	<b>виконано</b>	2020	670,0	2019 р.- -167,5  2020 р.- 43,8	З 31 травня по 2 червня 2019 у Бердянську в форматі прес-туру відбувся XXI Всеукраїнський фестиваль журналістів „Азовське літо - 2019” за участі медійників з 12 областей України. За результатами проведення у друкованих, теле- та радіоефірах, інтернет-ресурсах вийшло 44 інформаційних матеріали про Бердянськ. 10-12 липня 2020 р. проведено прес-тур для журналістів з різних куточків України. За результатами на сторінках інформаційних агенцій УНІАН, „Інтерфакс-Україна”, інтернет-видань „Vesti.ua”, „Nochu.ua”, „Урядового кур'єру”, туристичного інтернет-порталу Life is Travel та в ефірі телеканалу „Україна” (програма „Ранок з Україною”) було розміщено тематичні матеріали про відпочинок та оздоровлення в Бердянську.
А.2.2.4. Проведення Днів Бердянська в інших містах	Розробка плану заходу. Проведення рекламної кампанії в ЗМІ. Організація	2019	2019	<b>виконано</b>	2019	160,0	2019 р.- 123,3	У 2019 році проведено виїзні заходи „Дні Бердянська” в містах Харків, Полтава та Львів, у яких мешканці мали можливість ознайомитись з

України	та проведення виставкових та культурних заходів.							туристичним, оздоровчим потенціалом та культурним життям м.Бердянськ.
<b>Стратегічний напрям: В. РОЗВИТОК БІЗНЕСУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ</b>								
<b>Стратегічна ціль В.1. Створення інвестиційних продуктів та інструментів</b>								
<b>Оперативна ціль: В.1.1. Впровадження ефективної системи супроводу інвестиційної діяльності (відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергозбереження)</b>								
В.1.1.1. Розробка та затвердження „Дорожньої карти інвестора”	Розробка та оприлюднення „Дорожньої карти інвестора”	2019	2021	<b>виконано</b>	2020	3,0	2020 р.- 52,6	Проект виконано в цілому, надруковано „Гід інвестора”, розміщено на сайті Бердянської міської ради (на українській та англійській мовах).
<b>Оперативна ціль: В.1.2. Формування іміджу міста зі сприятливим інвестиційним середовищем (відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергозбереження)</b>								
В.1.2.1. Розробка Плану місцевого економічного розвитку в рамках приєднання до ініціативи ЄС „Мери за економічне зростання”	Розробка, макетування, переклад документа англійською мовою, друк та оприлюднення "Плану місцевого економічного розвитку".	2018	2020	<b>виконано</b>	2019	5,0	2019 р.- 12,8	Розроблено та затверджено План місцевого економічного розвитку в рамках приєднання до ініціативи ЄС „Мери за економічне зростання”, до якого увійшло 18 проєктів, спрямованих на розвиток міста. Надруковані примірники Плану представлено на міжнародних конференціях, виставках та зустрічах.
В.1.2.2. Розробка Інвестиційного паспорта м. Бердянськ	Розробка та оприлюднення „Інвестиційного паспорта м. Бердянськ”	2018	2021	<b>виконано</b>	2020	6,0	2020 р.- 75,4	Проект виконано в цілому. Інвестиційний паспорт надруковано та розміщено на офіційному сайті Бердянської міської ради (українською та англійською мовами).
<b>Оперативна ціль: В.1.3. Створення інформаційної бази для регулювання земельних відносин (управління земельних відносин виконкому)</b>								
В.1.3.1. Розробка на місцевому рівні землевпорядної документації	Проведення торгів на закупівлю послуг з розробки проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Бердянська, визначення переможця та укладання договору. Розробка та затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Бердянська.	2019	2020	у стадії виконання	2021	1000,0	2019 р.- 682,3	29.10.2019 року відбулось обговорення проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Бердянська Запорізької області. 14.11.2019 року Бердянська міська рада прийняла рішення про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Бердянська Запорізької області. У грудні 2019 року погоджено межі міста Бердянська з Осипенківською об'єднаною територіальною громадою, як із суміжним землевласником. 16.06.2020 року Бердянська районна державна адміністрація видала розпорядження №148 про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Бердянська Запорізької області. Документація із землеустрою погоджена Бердянською районною радою (рішення ради від 24.07.2020 №2). Заплановано погодження з Держкадастром, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України.
<b>Стратегічна ціль В.2. Підтримка малого та середнього підприємництва</b>								

<b>Оперативна ціль: В.2.1. Підтримка розвитку місцевого товаровиробника (управління економіки виконкому)</b>								
В.2.1.1. Розробка Програми підтримки місцевих товаровиробників	Розробка заходів Програми та їх затвердження	2019	2019	<b>виконано</b>	2019	-	-	Розроблено та затверджено Програму посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Бердянськ на 2019-2020 роки, яка включає перелік заходів щодо підтримки місцевих товаровиробників.
В.2.1.2. Розробка Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва	Створення робочої групи з розробки Програми, розробка та затвердження Програми, проведення моніторингу виконання заходів Програми	2018	2021	у процесі виконання	2021	-	-	Розроблено та затверджено Програму посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Бердянськ на 2019-2020 роки (рішення 53 сесії Бердянської міської ради від 08.11.2018 №27). Заходи програми виконуються.
В. 2.1.3. Проєкт „Made in Бердянськ”	Збір та узагальнення даних щодо суб'єктів господарської діяльності м.Бердянськ, розміщення бізнес-каталогу „Made in Бердянськ” на Інтернет-порталі, підтримка його в актуальному стані	2019	2020	<b>виконано</b>	2020	50,0	2020 р.-48,0	Створено бізнес-каталог „Made in Бердянськ”, який розміщено на інтернет-порталі (бізнес-каталог). Триває наповнення каталогу даними щодо місцевих суб'єктів господарської діяльності, проводиться актуалізація інформації на сайті „Made in Бердянськ”.
<b>Оперативна ціль: В.2.2. Розвиток об'єктів інфраструктури для підтримки малого та середнього підприємництва (управління економіки виконкому, Управління комунальної власності Бердянської міської ради)</b>								
В.2.2.1. Конференц-зала – інноваційний простір для підтримки соціальних та бізнесових ініціатив	Проведення ремонту або реконструкції приміщення, придбання обладнання, відкриття конференці-залу	2020	2021	у процесі виконання	2021	1000,0	-	В рамках співпраці з проєктом USAID “Економічна підтримка Східної України” розглядається питання переформатування глядацької зали Центру культури і дозвілля “Софіт” в сучасний конференц - зал, що функціонуватиме одночасно як платформа для забезпечення інформаційної підтримки малого бізнесу та як простір для проведення конференцій, круглих столів, конференцій, майстер - класів та презентацій.
В.2.2.2. Впровадження підприємницької діяльності шляхом використання майна територіальної громади м. Бердянськ	Розробка проєкту та його виконання	2019	2020	у процесі виконання	2020	200,0	-	27.12.2019 р. набрав чинності введений в дію з 01.02.2020 Закон України „Про оренду державного та комунального майна” від 03.10.2019 №157-ІХ. Законом суттєво змінюються відносини з приводу оренди комунального майна. З ІТ фахівцями ведеться робота з впровадження зазначених заходів.
<b>НАПРЯМ С. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ</b>								
<b>Стратегічна ціль: С.1. Поліпшення стану довкілля</b>								
<b>Оперативна ціль: С.1.1. Чисте місто (управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому, управління житлово-комунального господарства виконкому)</b>								

С 1.1.1. Реконструкція вул. Франка (від вул. Гагаріна до вул. Баха), м.Бердянськ Запорізької області	Розробка проєкту, отримання експертизи, проведення тендерної процедури, виконання будівельних робіт	2018	2021	у процесі виконання	2021	12255,398	2018 р.-50,0	Отримано експертизу проєктно- кошторисної документації, тендерну процедуру не проведено, будівельні роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування.
С.1.1.2. Реконструкція пр.Азовський (від вул.Свободи до гори), м.Бердянськ Запорізької області	Проведення тендерної процедури, виконання будівельних робіт	2018	2021	у процесі виконання	2021	14601,25	-	Тендерну процедуру не проведено, будівельні роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування . Проєкт подається на конкурси з метою пошуку фінансування.
С.1.1.3. Реконструкція пр. Праці, м. Бердянськ Запорізької області	Розробка проєкту, отримання експертизи, проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт	2018	2021	у процесі виконання	2021	1740,0	2018 р.-21,8	Розпочато проєктні роботи (на завершення робіт відсутнє фінансування).
С.1.1.4. Придбання контейнерів для роздільного способу збору ТПВ	Проведення тендерної процедури. Придбання та отримання нового обладнання	2018	2019	<b>виконано</b>	2019	1740,000	2019 р.-732,0	Проведено тендерні процедури. Переможцем торгів ТОВ „Виробниче об'єднання „Ре лайн” виготовлено та встановлено 80 маркованих євро контейнерів.
С.1.1.5. Реконструкція полігону ТПВ (розробка проєкту)	Проведення конкурсу. Розробка проєкту реконструкції. Погодження проєкту реконструкції	2019	2021	у процесі виконання	2021	1000,0	-	Відсутнє фінансування з Місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища (заплановано 500,0 тис.грн). У 2019 - 2020 роках було направлено запити щодо фінансування проєкту до Запорізької облдержадміністрації.
С.1.1.6. Придбання сучасної техніки для транспортування ТПВ	Проведення тендерної процедури Придбання, отримання та реєстрація техніки	2019	2019	<b>виконано</b>	2019	5000,0	2019 р.-3359,4	За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища отримано сміттєвоз СБМ-304/1 із заднім завантаженням.
С.1.1.7. Регулювання чисельності безпритульних тварин	Проведення роз'яснювальної роботи з господарями домашніх тварин щодо правил їх утримання, необхідності вакцинації та паспортизації, створення майданчиків для виходу тварин. Співпраця з громадськими та міжнародними організаціями. Розробка проєкту будівництва комунального притулку для утримання	2018	2021	у процесі виконання	2021	-	2019 р.-35,0  2020 р.-1204,8	Проведено роз'яснювальну роботу з господарями домашніх тварин щодо правил їх утримання, „круглі столи” з громадськими активістами. У 2019 році проведено інвентаризацію безпритульних тварин, створено онлайн-базу даних безпритульних та домашніх тварин (Animal ID). У 2020 році відловлено 575 безпритульних тварин (собак), вакциновано та стерилізовано 1305 безпритульних та домашніх тварин. На утримання тварин виділено 954,6 тис.грн.

	безпритульних тварин								
Оперативна ціль: С.1.2. Зелене місто (управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому, управління житлово-комунального господарства виконкому)									
С.1.2.1. Будівництво „Алеї зустрічей” біля будинків по Мелітопольському шосе, 110-А, 112	Проведення тендерної процедури, виконання будівельних робіт	2020	2021	у процесі виконання	2021	3438,672	-	Тендерну процедуру не проведено, будівельні роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування. Проект подається на конкурси з метою пошуку фінансування.	
С.1.2.2. Придбання стаціонарної поливної системи	Розробка проектно-кошторисної документації. Отримання експертного висновку (звіту). Проведення тендерної процедури. Придбання стаціонарної поливної системи	2019	2020	не розпочато	2020	2000,0	-	Виконання проекту не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування.	
Оперативна ціль: С.1.3. Берегозахист (Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому)									
С.1.3.1. Будівництво берегоукріплюючих споруд на території берегової смуги вул. Маяковського, в районі б/в „Лазурна-2” в м.Бердянськ Запорізької області (нове будівництво)	Розробка проекту. Отримання експертизи. Проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт	2018	2021	у процесі виконання	2021	127571,788	2018 р.-558,5	Виготовлено ПКД, отримано експертизу проекту та висновок з оцінки впливу на довкілля. Функції замовника будівництва передано до Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації для реалізації проекту. Будівельні роботи не виконувались.	
С.1.3.2. Укріплення Бердянської коси - проектні роботи (I етап)	Розробка проекту. Отримання експертизи. Проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт	2018	2021	реалізацію призупинено	2021	354761,1	-	Рішенням суду розірвано договір з проектувальником, тому виконання проекту не розпочато.	
<b>Стратегічна ціль С.2. Формування зручної транспортної системи міста</b>									
Оперативна ціль: С.2.1. Розвиток дорожньої інфраструктури та безпеки руху (управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому, управління житлово-комунального господарства виконкому)									
С.2.1.1. Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Чернишевського, м.Бердянськ Запорізької області	Розробка проекту. Отримання експертизи. Проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт	2018	2021	у процесі виконання	2021	44750,148	2018 р.-422,5	Виготовлено ПКД, отримано експертизу проекту, тендерну процедуру не проведено, будівельні роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування. Проект подається на конкурси з метою пошуку фінансування.	
С.2.1.2. Капітальний ремонт доріг міста	Розробка проектів. Отримання експертних висновків (звітів).	2018	2021	у процесі виконання	2021	57000,0	2018 р. – 11 871,7	<b>2018 рік:</b> 1)Продовжено капітальний ремонт дорожнього покриття по пр.Східний від вул.В.Довганюка до вул. Горького в	

	<p>Проведення тендерних процедур. Виконання будівельних робіт. Прийняття в експлуатацію об'єктів</p>						<p>2019 р. – 24 816,5</p> <p>2020 р. – 5 783, 7</p>	<p>м.Бердянськ (загальна площа 18,0 тис.кв.м, 1764,7 п.м</p> <p>2) Виконано капітальний ремонт дороги по вул. Костичева м. Бердянськ (загальна площа- 2058,5 кв.м, 368,6 п.м)</p> <p>3) Розроблено ПКД та проведено експертизу 9 об'єктів дорожньої галузі.</p> <p><b>2019 рік:</b> 1) Завершено роботи з капітального ремонту дорожнього покриття по пр.Східний від вул.В.Довганюка до вул.Горького в м.Бердянськ (загальна площа - 17256,4 кв.м, 1217,2 п.м)</p> <p>2) Розпочато капітальний ремонт дороги по вул.Спортивна від вул.Ломоносова до вул.17 Вересня в м. Бердянськ (загальна площа - 1066,2 кв.м, 148,8 п.м)</p> <p>3) Виконано капітальний ремонт дороги по вул.І. Богуна (від вул. Бакинської до вул.Фестивальної) м.Бердянськ (загальна площа - 1 686,0 кв.м, 264,4 п.м)</p> <p>4) Виконано капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Софіївська в м.Бердянськ (загальна площа 9 210,0 кв.м, 1215,0 п.м)</p> <p>5) Завершено роботи з капітального ремонту дороги по вул.Василя Кравченка (Лазо) (від вул. Фестивальної до вул.С. Разіна) м.Бердянськ (загальна площа - 1 025,0 кв.м, 186,6 п.м)</p> <p>6) Виконано капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Херсонська в м. Бердянськ (загальна площа - 2 415,0 кв.м, 338,6 п.м)</p> <p>7) Виконано капітальний ремонт дороги по вул. Дружба (від пров. Вишневий до пров. Мирний) с.Нововасилівка м.Бердянськ (загальна площа - 1 583,0 кв.м, 394,5 п.м)</p> <p>8) Розпочато роботи з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Бахчисарайська в м. Бердянськ Запорізької області</p> <p>9) Розроблено ПКД та проведено експертизу 4 об'єктів дорожньої галузі.</p> <p><b>2020 рік:</b></p> <p>1)Завершено роботи з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Бахчисарайська в м. Бердянськ (загальна площа - 10691,2 кв.м).</p> <p>2) Виконано роботи з капітального ремонту дороги по вул. Серафимовича (від вул. Фестивальної в бік вул. Вроцлавської) м.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---



								Бердянськ (загальна площа - 2159,30 кв.м) 3) Розробка ПКД та експертиза проекту по об'єкту: „Капітальний ремонт дороги по вул. Підгірна від вул. Нахімова до вул. Причальна в м. Бердянськ Запорізької області” 4) Розробка ПКД та експертиза проекту по об'єкту „ Капітальний ремонт дороги по вул. Підгірна від вул. Причальна до вул. Азовського козацтва в м. Бердянськ Запорізької області”
С.2.1.3. Капітальний ремонт тротуарів міста	Розробка проектів. Отримання експертних висновків (звітів). Проведення тендерних процедур або конкурсів. Виконання будівельних робіт.	2019	2019	<b>виконано</b>	2019	7500,0	2019 р.- 4349,9	2019 р. 1) Виконано капітальний ремонт тротуарів „Центр міста” по вул. Свободи (від пр. Азовського в бік вул. Богуславського) (непарна сторона) м. Бердянськ (загальна площа - 1095 кв.м) 2) Виконано капітальний ремонт тротуарів „Центр міста” по вул. Свободи (від пр.Західного до вул. Захисників України) м. Бердянськ (загальна площа - 1085 кв.м) 3) Виконано капітальний ремонт тротуарів „Центр міста” по вул. Консульська вздовж адміністративної будівлі дитячої поліклініки КУ БМР „БТМО” м. Бердянськ (загальна площа - 514 кв.м) 3) Виконано капітальний ремонт тротуару по вул. Петровський Шлях (від вул. Мінська до вул. Павлова)(парна сторона) в м. Бердянськ (загальна площа - 452 кв.м) 4) Виконано капітальний ремонт тротуару по вул. Петровський Шлях (від вул. Голікова до вул. Павлова) в м. Бердянськ (загальна площа- 237 кв.м) 5) Виконано капітальний ремонт тротуару по вул. Толстого ( в районі 3-го пляжу) в м. Бердянськ (загальна площа - 324 кв.м) 6) Виконано капітальний ремонт тротуару по вул. Мічуріна (від вул. Франка до вул. Крилова) в м. Бердянськ (загальна площа - 460 кв.м) 7) Виконано капітальний ремонт тротуару по вул.Фестивальна (від вул. Магнітогорська до вул.Серафімовича) в м. Бердянськ (загальна площа - 270 кв.м)
Оперативна ціль: С.2.2. Оптимізація системи міського громадського транспорту (Відділ транспорту та зв'язку виконкому, управління праці та соціального захисту населення виконкому)								
С.2.2.1. Розробка Програми розвитку	Розробка Програми розвитку автомобільного	2019	2021	у процесі виконання	2021	-	-	Розпорядженням міського голови від 02.10.2019 №374 створено робочу групу з розробки проєкту

пасажи́рського автомобільного транспорту в м. Бердянськ	транспорту в м. Бердянськ на 2020-2023 роки							Програми розвитку автомобільного транспорту в м. Бердянськ на 2020-2023 роки. Робота над проектом Програми триває.
С.2.2.2. Впровадження служби соціального таксі для малозабезпечених груп населення на базі КУ „Терцентр” БМР	Закупівля автотранспорту, надання транспортних послуг	2020	2020	у процесі виконання	2021	1977,873	-	Розроблено проект „Придбання спеціалізованого автомобіля для перевезення маломобільних споживачів соціальних послуг м. Бердянськ”, який подано на конкурс проектів, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР. Проект оцінено регіональною комісією, кошти не виділено. У 2021 році заплановано проект відкоригувати та подати на конкурс.
<b>Стратегічна ціль С.3. Система запровадження заходів з енергозбереження</b>								
Оперативна ціль: С.3.1. Створення умов для зменшення споживання енергоресурсів у бюджетних закладах міста (управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому, відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергозбереження)								
С.3.1.1. Технічне переоснащення системи гарячого водопостачання шляхом встановлення сонячних колекторів ДНЗ № 3 по вул. Грецька, 38, м.Бердянськ Запорізької області	Розробка проекту Отримання експертизи Розробка енергетичного паспорту будинку Проведення конкурсу з визначення виконавця Виконання будівельних робіт	2018	2019	у процесі виконання	2021	1234,249	-	Виготовлено ПКД, отримано експертизу проекту та енергетичний паспорт будівлі. Конкурс з визначення виконавця не проведено, будівельні роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування. Проводиться робота щодо залучення інвестиційних коштів.
С.3.1.2. Технічне переоснащення системи гарячого водопостачання шляхом встановлення сонячних колекторів ДНЗ №27 по вул. Яковлева, 8 м.Бердянськ Запорізької області	Розробка проекту. Отримання експертизи. Розробка енергетичного паспорту будинку. Проведення конкурсу з визначення виконавця. Виконання будівельних робіт.	2018	2019	у процесі виконання	2021	15555,65	-	Виготовлено ПКД, отримано експертизу проекту та енергетичний паспорт будівлі. Конкурс з визначення виконавця не проведено, будівельні роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування. Проводиться робота щодо залучення інвестиційних коштів.
С.3.1.3. Реконструкція будівлі ЗОШ №20 по вул.Франка, 103 м.Бердянськ Запорізької області	Розробка проекту. Отримання експертизи. Проведення тендерної процедури будівельних робіт	2018	2020	у процесі виконання	2021	1501,1	2018 р.- 19,3	Виготовлено ПКД, отримано експертизу проекту та енергетичний паспорт будівлі. Конкурс з визначення виконавця не проведено, будівельні роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування. Проводиться робота щодо залучення інвестиційних коштів.

С.3.1.4. Реконструкція ЗОШ №7 по вул. Херсонській, 1/90 м. Бердянськ Запорізької області	Розробка проекту Отримання експертизи Проведення тендерної процедури Виконання будівельних робіт	2018	2021	у процесі виконання	2021	19237,1	2019 р.- 213,7	Виготовлено ПКД, отримано експертизу проекту. З грудня 2020 р. розпочато виконання будівельно-монтажних робіт.
С.3.1.5. Здійснення робіт з установки енергоефективних систем опалення ЗОШ № 4	Виконання будівельно-монтажних робіт, пов'язаних зі встановленням блочно-модульної котельні. Придбання обладнання, його обслуговування та забезпечення сировиною для опалення пелетами (паливними гранулами).	2018	2019	<b>виконано</b>	2019	1642,0	2019 р.- 1642,0	Проект виконано за рахунок коштів приватного інвестора. Побудовано та введено у експлуатацію автономну пелетну міні котельню ЗОШ №4.
С.3.1.6. Здійснення робіт з установки енергоефективних систем опалення ЗОШ №5	Виконання будівельно-монтажних робіт, пов'язаних зі встановленням блочно-модульної котельні. Придбання обладнання, його обслуговування та забезпечення сировиною для опалення пелетами (паливними гранулами).	2018	2019	<b>виконано</b>	2019	1642,0	2019 р.- 1642,0	Проект виконано за рахунок коштів приватного інвестора. Побудовано та введено у експлуатацію автономну пелетну міні котельню ЗОШ №5.
С.3.1.7. Здійснення робіт з установки енергоефективних систем опалення ЗОШ №7	Виконання будівельно-монтажних робіт, пов'язаних зі встановленням блочно-модульної котельні. Придбання обладнання, його обслуговування та забезпечення сировиною для опалення пелетами (паливними гранулами).	2018	2019	<b>виконано</b>	2019	1642,0	2019 р.- 1642,0	Проект виконано за рахунок коштів приватного інвестора. Побудовано та введено у експлуатацію автономну пелетну міні котельню ЗОШ №7.
С.3.1.8. Шлях до енергоефективного майбутнього	Проведення міського місячника з енергозбереження у м. Бердянськ, кампанії Години Землі та інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань енергозбереження серед дошкільнят, учнів та студентів міста	2018	2021	у процесі виконання	2021	-	-	Протягом квітня-травня 2019 року та у жовтні 2020 року проведено міський місячник з енергозбереження та близько 150 заходів (конференцій, відкритих уроків, семінарів, виставок) серед дітей та молоді, присвячених бережливому ставленню до енергоресурсів.
Оперативна ціль: С.3.2. Стимулювання активності мешканців у напрямку покращення стану житлового фонду (управління житлово-комунального господарства виконкому, управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому)								
С.3.2.1. Створення	Створення робочої групи з	2018	2020	<b>виконано</b>	2020	12000,0		У місті Бердянськ працювала Програма

сталого механізму проведення капітальних ремонтів у житлових будинках м. Бердянська за напрямком "Енергоефективний будинок. Крок за кроком"	розробки Програми. Розробка Програми сприяння створенню ефективного власника житла м. Бердянськ 2019-2020. Затвердження Програми рішенням сесії міської ради. Виконання заходів Програми.						2018 р.- 4 108,0  2019 р.- 5 535,5  2020 р.- 5497,9	відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків на 2015-2020 роки. У 2018 році Програмою скористалися 50 ОСББ у складі 57 багатоквартирних житлових будинків. У 2019 році - 58 ОСББ, у складі 78 багатоквартирних житлових будинків. У 2020 році - 55 ОСББ, у складі 65 багатоквартирних житлових будинків
С.3.2.3. Реконструкція двоповерхової будівлі по вул. Консульська, 23 (під житловий будинок сімейного типу для проживання персоналу) у м.Бердянськ Запорізької області	Розробка проєкту. Отримання експертизи. Проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт.	2018	2020	у процесі виконання	2021	3118,056	2018 р.- 10,4	Виготовлено ПКД, отримано експертизу проєкту. Конкурс з визначення виконавця не проведено, будівельні роботи не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування. Проводиться робота щодо залучення інвестиційних коштів.
Оперативна ціль: С.3.3. Модернізація систем водопостачання та каналізації (управління житлово-комунального господарства виконкому, управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому)								
С.3.3.1. Будівництво водопроводу по вул. Ялтинській від Мелітопольського шосе до вул.О.Сухарева (Ленінградська)	Отримання експертного висновку (звіту). Проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт.	2018	2020	у процесі виконання	2021	1500,0	2019 р.- -57,3	Отримано експертизу проєктно-кошторисної документації.
С.3.3.2. Реконструкція самопливного колектору по вул. Макарова від поста ДАІ до КНС №12	Отримання експертного висновку (звіту). Проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт.	2018	2020	у процесі виконання	2021	8100,0	2019 р.- 197,7	Отримано експертизу проєктно-кошторисної документації.
С.3.3.3.Будівництво каналізації та відведення зливових вод мікрорайону "Ліски" м.Бердянськ Запорізької області	Розробка проєкту. Отримання експертизи. Проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт.	2018	2021	реалізацію призупинено	2021	25274,43 9	-	Договір з проєктувальником розірвано.
С.3.3.4. Будівництво водоводу та	Розробка проєкту. Отримання експертизи	2019	2021	не розпочато	2021	24 727,9 43	-	Виконання проєкту не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування.

водовідведення по вул. Макарова, м. Бердянськ Запорізької області	Проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт							
<b>НАПРЯМ D. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДИ</b>								
<b>Стратегічна ціль D.1.Надання якісних послуг у сфері освіти та культури</b>								
Оперативна ціль: D.1.1. Створення умов для надання якісних освітніх послуг (Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому, відділ освіти виконкому)								
D.1.1.1.Реконструкція будівлі ЗОШ №9 по пр. Західному, 2 м.Бердянськ Запорізької області	Розробка проєкту. Отримання експертизи. Проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт	2018	2021	у процесі виконання	2021	12102,2	2020 р.- 98,7	Триває процедура розробки проєктно-кошторисної документації.
D.1.1.2. Реконструкція будівлі дошкільного закладу №15 по вул. Смоленській, 5, м.Бердянськ Запорізької області	Розробка проєкту. Отримання експертизи. Проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт	2018	2021	у процесі виконання	2021	48582,51	-	Виконання проєкту не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування.
D.1.1.3. Створення комплексної системи допомоги вимушеним переселенцям із зони АТО та громаді м.Бердянська	Реконструкція та оснащення будівлі за адресою: вул. Земська, 38, де створено Інтегрований центр підтримки для ВПО та місцевих громад, т Територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг). Реконструкція та оснащення будівлі за адресою: вул.Європейська, 68 а, де створено дошкільний навчальний заклад та забезпечено діяльність Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.	2018	2019	<b>виконано</b>	2019	-	2019 р.- 35190,3	Проєкт виконано повністю. 19.07.2019 року відбулося відкриття Інтегрованого центру підтримки для внутрішньо переміщених осіб та місцевих громад (вул.Земська,38). 01.03.2019 року відкрито новий дитячий садочок „Зіронька” та реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю.
D.1.1.4. Створення КУ „Інклюзивно-ресурсний центр” Бердянської міської ради за адресою: м. Бердянськ, вул. Університетська, 33	Підготовка приміщень установи Створення матеріально-технічної бази Підготовка науково-методичного забезпечення Внесення змін до штатного розгляду та підбір фахівців	2019	2019	<b>виконано</b>	2019	-	-	Створено КУ „Інклюзивно-ресурсний центр” Бердянської міської ради за адресою: м.Бердянськ, вул.Університетська, 33, який надає послуги дітям з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років.

D.1.1.5. Утворення нових інклюзивних груп/класів у закладах загальної середньої та дошкільної освіти	Підготовка приміщень груп/класів Створення матеріально-технічної бази Підготовка науково-методичного забезпечення Внесення змін до штатного розкладу та вибір фахівців	2019	2021	у процесі виконання	2021	-	-	У 2019 році відкрито 13 класів з інклюзивною формою навчання на базі ЗЗСО №№ 6,11,13, гімназії № 3, в яких навчалися 36 дітей з особливими освітніми потребами. Відкрито 9 груп з інклюзивною формою навчання на базі ЗДО №№ 20, 27, 39, в яких навчалися 27 дітей з особливими освітніми потребами. У 2020 році інклюзивною формою навчання охоплено 55 осіб в ЗЗСО №№5, 6, 11, 13, гімназії №3 (у 20 класах) та 33 вихованця (у 11 групах) в ЗДО №№20, 27,39.
Оперативна ціль: D.1.2. Підвищення ефективності та художнього рівня культурних послуг (управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому, відділ культури виконкому)								
D.1.2.1. Реконструкція будівлі міського Палацу культури по вул.Дюміна, 57/10, м.Бердянськ Запорізької області	Проведення тендерної процедури, виконання будівельних робіт.	2019	2020	у процесі виконання	2021	7920,0	2018 р.- 66,1  2019 р.- 1258,4  2020 р. - 815,8	У 2018 році виконано роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі міського Палацу культури. У 2019 році проведено капітальний ремонт м'якої покрівлі, поточний ремонт стелі великої глядацької зали та пандусу, проведено технічне обслуговування газового обладнання. У 2020 році придбано нове звукове обладнання (4 од.) Створено безпечні та якісні умови для надання культурних послуг мешканцям та гостям міста.
D.1.2.2. Придбання комплексу театральних крісел до великої глядацької зали міського Палацу культури ім.Т.Г.Шевченка	Придбання комплексу театральних крісел до великої глядацької зали міського Палацу культури ім.Т.Г.Шевченка	2018	2018	<b>виконано</b>	2020	1020,0	2020 р.- 1440,1	Придбано та встановлено комплект театральних крісел до великої глядацької зали міського Палацу культури.
D.1.2.3. Розширення учбових приміщень Бердянської дитячої художньої школи	Підготовка документації, прийняття рішення сесії міської ради, проведення ремонтних робіт	2018	2018	<b>виконано</b>	2020	100,0	2020 р. – 544,8	Проведено поточний ремонт учбових та інших приміщень, які переобладнано під навчальні класи на загальну суму 246,6 тис.грн, придбано нове обладнання для класів, меблі, мольберти, планшети тощо на загальну суму 298,2 тис.грн.
D.1.2.4. Капітальний ремонт Нововасилівського центру культури та дозвілля	Підготовка проектно-кошторисної документації, проходження експертизи, вирішення питання щодо джерел фінансування,	2018	2020	у процесі виконання	2021	74724,71	2018 р.- 193,5  2019 р.- 489,1	У 2020 р. виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано експертизу проекту. У 2019 році виконано роботи з поточного ремонту фасадів, покрівлі, парапетів, філії Нововасилівського центру культури та дозвілля

Бердянської міської ради по вул. Центральній, 10, с. Нововасилівка Запорізької області	проведення капітальних робіт						2020 р.- 350,0	в с. Роза, поточний ремонт покрівлі Нововасилівського Центру культури і дозвілля. У 2020 році вирішено питання з опаленням приміщення (придбано та проведено монтаж довгохвильових інфрачервоних обігрівачів).
<b>Стратегічна ціль D.2. Покращення стану здоров'я населення міста</b>								
Оперативна ціль: D.2.1. Оптимізація системи охорони здоров'я населення (відділ муніципальних ініціатив, інвестицій та енергозбереження, відділ охорони здоров'я виконкому, управління праці та соціального захисту населення виконкому, КУ ТМО „Бердянське територіальне медичне об'єднання”, КУ „Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги”, КУ „Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів”, КУ „Терцентр”, КУ „Бердянський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді”)								
D.2.1.1. Підвищення якості та доступності медичної послуги для жителів Бердянська та пацієнтів Бердянського госпітального округу за допомогою впровадження міжнародних систем якості та створення єдиного інформаційного медичного простору Бердянська	Створення єдиного реєстру пацієнтів та системи медико-психологічної допомоги. Проведення економіко-статистичного аналізу стаціонарних закладів БТМО. Формування оптимальної мережі закладів БТМО та розрахунку вартості медичних послуг.	2019	2021	у процесі виконання	2021	12500,0	2019 р.- 864,7  2020 р.- 4928,6	У рамках реалізації проєкту USAID „Українська ініціатива з підвищення громадської довіри” проводиться реалізація проєкту „Впровадження у м.Бердянськ Єдиного медичного інформаційного простору”. У 2019 році придбано сервер та обладнання для нього, пристрої для друку, безперебійник, персональні комп'ютери. У 2020 році придбано і налагоджено ліцензійне програмне забезпечення M-CMED, 82 персональних комп'ютери.
D.2.1.2. Створення єдиного приймально-діагностичного відділення з центром невідкладної допомоги на базі КУ „Бердянське територіальне медичне об'єднання”	Створення приймально-діагностичного відділення, зміна логістики потоків надходження пацієнтів, основних технічних параметрів приміщення відділення і прилеглої території з урахуванням специфіки роботи відділення та окремих специфічних категорій (груп) пацієнтів	2018	2019	<b>виконано</b>	2019	-	2019 р.- 6219,2	У межах підписаної угоди німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та Бердянською міською радою, КУ БМР „Бердянське ТМО” проведено роботи з реконструкції першого поверху хірургічного корпусу, де створено приймальне відділення невідкладної медичної допомоги.
D.2.1.3. Створення сучасного медичного тренінгового центру на базі КУ „Бердянське	Створення сучасного медичного тренінгового центру на базі КУ „Бердянське територіальне медичне об'єднання”	2018	2018	<b>виконано</b>	2018	499,9	2018 р.- 499,9	На базі КУ „Бердянське територіальне медичне об'єднання” створено сучасний медичний тренінговий центр для безперервного навчання медичного персоналу та підвищення медичної грамотності населення. Придбано 4 манекени – тренажери для дистанційного навчання

територіальне медичне об'єднання"								персоналу та консультування пацієнтів. Проект реалізовано за рахунок коштів бюджету участі.
D.2.1.4. Придбання сучасного комп'ютерного томографа для КУ „Бердянське територіальне медичне об'єднання"	Проведення тендеру, придбання обладнання, введення в експлуатацію комп'ютерного томографа	2018	2018	<b>виконано</b>	2018	12000,0	2018 р.- 18500,0 (д/б- 6500,0; о/б -9900,0; м/б – 2100,0)	Придбано сучасний комп'ютерний томограф для КУ „Бердянське територіальне медичне об'єднання" та введено його в експлуатацію. Створено можливість проводити сучасне діагностування мешканців громади на місці.
D.2.1.5. Придбання сучасних апаратів ШВЛ експертного класу для проведення штучної вентиляції легень у дітей та дорослих для КУ „Бердянське територіальне медичне об'єднання"	Складання переліку обладнання, проведення тендеру, отримання, оплата, введення в експлуатацію	2018	2021	у процесі виконання	2021	17100,0	2018 р.- 1581,0  2020 р.- 2399,6	У 2018 р. придбано апарат штучної вентиляції легень для дитячої реанімації. Обладнання проводить початкові етапи у заходах, спрямованих на відновлення самостійного кровообігу, дихання, функції мозку та інших органів. У 2020 році за рахунок коштів благодійної допомоги придбано апарат штучної вентиляції легень на суму 747,664 тис. грн та 3 апарати на суму 1651,918 тис.грн.
D.2.1.6. Придбання моніторів пацієнта (з модулем) для КУ „Бердянське територіальне медичне об'єднання"	Складання переліку обладнання, проведення тендеру, отримання, оплата, введення в експлуатацію	2018	2021	у процесі виконання	2021	1512,0	2018 р.- 1136,0  2019 р.- 460,8	У 2018 році придбано 6 моніторів пацієнта, що дозволило істотно полегшити спостереження за хворими, які перебувають в палатах інтенсивної терапії і реанімації за рахунок коштів громадського бюджету. У 2019 році придбано 1 монітор на суму 102,804 тис.грн за кошти місцевого бюджету та 6 од. на суму 358,02 тис.грн за рахунок коштів благодійної допомоги.
D.2.1.7. Безкоштовний Інтернет (WI-FI) для КУ „Бердянське територіальне медичне об'єднання"	Аналізування наявного проекту, проведення тендеру, освітлення у ЗМІ	2018	2018	<b>виконано</b>	2018	495,0	2018 р.- 495,0	Проведено обчислюванні та проектні роботи. Створено безкоштовний доступ до мережі Інтернет для лікарів, пацієнтів та відвідувачів. Проект реалізовано за рахунок коштів громадського бюджету.
D.2.1.8. Формування інформаційних щитів логістичної системи розташування медичних корпусів для КУ „Бердянське	Узгодження дизайну зовнішнього вигляду вказівників, встановлення стендів, проведення передачі цінностей з оформленням документів	2018	2018	<b>виконано</b>	2018	140,0	2018 р.- 140,0	Встановлено інформаційні щити логістичної системи розташування медичних корпусів, що створило можливість вільно та зручно пересуватись по території лікарні.



територіальне медичне об'єднання"								
D.2.1.9. Капітальний ремонт будівлі КУ "Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги" БМР по пр. Перемоги, 8/34, м. Бердянськ Запорізької області (II етап)	Проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт	2019	2021	у процесі реалізації	2021	8 546,633	-	Виконання проєкту не розпочато у зв'язку з відсутністю фінансування. Проєкт подається на конкурси з метою пошуку фінансування.
D.2.1.10. Придбання аналізатора біохімічного автоматичного для КУ "Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги" БМР		2018	2018	<b>виконано</b>	2018	501,562	2018 р.-193,2	За рахунок коштів спонсорів придбано гематологічний аналізатор abx micros es 60 (от model), який дозволяє в лабораторних умовах проводити широкий спектр сучасних досліджень.
D.2.1.11. Надання допомоги особам з інвалідністю віком від 18 років шляхом створення відділення соціально-медичної реабілітації	Створення відділення реабілітації інвалідів віком від 18 років з числа ВПО, ветеранів АТО та громади міста на базі КНП БМР „Бердянське територіальне медичне об'єднання” за адресою: вул. Степанянца, 9 а.	2018	2019	<b>виконано</b>	2020рік	4 260,0	2018 р.-1 392,0 2020 р.-8009,7	У рамках гранту Світового банку, Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України реалізується проєкт „Подолання наслідків конфлікту, пілотний проєкт з відновлення та розбудови спроможностей”, в рамках якого створено відділення реабілітації. 18.09.2020 року відбулося відкриття відділення. Для внутрішньо переміщених осіб, для членів сімей осіб з інвалідністю віком понад 18 років, для ветеранів АТО і членів їх сімей проведено тренінги та інші заходи. У 2019-2020 роках проведено роботи з реконструкції, придбано обладнання.
D.2.1.12. Створення центру допомоги жінкам, постраждалим від насильства	Створення Центру допомоги жінкам (та членам їх сімей.), постраждалим від насильства, як структурного підрозділу КУ „Бердянський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді”. Проведення заходів з психологічної підтримки	2018	2018	<b>виконано</b>	2019	2400,0	2018-2019 5 795,0	У рамках спільної роботи з Фондом народонаселення ООН в Україні та Німецьким товариством міжнародної співробітництва (GIZ) у рамках реалізації проєкту „Комплексний підхід до вирішення проблем насильства щодо жінок та дівчат в Україні” 11.04.2019 року відкрито Центр допомоги жінкам та членам їх сімей, постраждалим від насильства.

	жінок, постраждалих від насильства, та членів їх сімей.							
D.2.1.13. Створення умов для реалізації соціального потенціалу літніх громадян та осіб з інвалідністю. Розвиток Університету III віку	Винесення питання про фінансування на сесію Бердянської міської ради. Виготовлення проекту на підключення електроенергії. Виготовлення проекту по підключенню води та каналізації. Виготовлення проектно-кошторисної документації. Придбання необхідного обладнання	2018	2019	<b>виконано</b>	2019	429,765	2019 р.- 237,1  2020 р.- 168,0	У приміщенні по вул. Північній, 13 проведено ремонтні роботи (заміна вікон, дверей, перепланування, заведення інженерних мереж), у відділенні денного перебування організовано роботу „Університету III віку”. Надаються послуги соціальної адаптації для громадян пенсійного віку та особам з інвалідністю, соціальні послуги мешканцям нагірної частини міста. Оснащення приміщення організовано за рахунок наявної матеріально-технічної бази КУ „Терцентр” БМР. У 2020 році розроблено проекти та змонтовано систему автоматичної пожежної сигналізації і систему оповіщення та евакуації людей при пожежі на об’єктах установ, а саме: вул.Земська, 38; вул. Консульська, 80; вул. Північна, 13.
D.2.1.14. Програма соціального захисту мешканців міста	Розробка та затвердження Програми. Виконання заходів Програми	2018	2018	<b>виконано</b>	2018	4517,402	2018 р.- 8122,3  2019 р.- 10275,7  2020 р.- 6987,8	Розроблено та затверджено Програму соціального захисту на 2018-2021 роки, відповідно до якої у 2018 році 5280 мешканців міста отримали різні види соціальної допомоги на загальну суму 8122,278 тис.грн (у 2019 році 5451 мешканець міста -10275,719 тис.грн, у 2020 році 5994 мешканців міста - 6698,8 тис.грн).
Оперативна ціль: D.2.2. Формування здорового способу життя та активного довголіття (управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконкому)								
D.2.2.1. Реконструкція комплексу будівель та споруд по вул. Лютеранській, 40 (стадіон „Торпедо”), м. Бердянськ Запорізької області	Розробка проекту. Отримання експертизи. Проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт	2018	2021	у процесі виконання	2021	135595,384	2017 р.- 310,0	Розробка ПКД виконується почергово. Виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано експертизу II та IV черг реконструкції. Затримка реалізації проекту у зв’язку з відсутністю фінансування. Проект подається на конкурси з метою пошуку фінансування.
D.2.2.2. Реконструкція, розміщення та обслуговування комплексу будівель та споруд стадіону	Розробка проекту. Отримання експертизи. Проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт	2018	2021	у процесі виконання	2021	153861,473	2018 р.- 310,0 2019 р.- 4241,4	Виготовлено ПКД, отримано експертизу проекту. Тендерну процедуру не проведено, будівельні роботи не розпочато у зв’язку з відсутністю фінансування. Проект подається на конкурси з метою пошуку фінансування.

„Азовець" під спортивний комплекс по вул. Баха, 11, м. Бердянськ Запорізької області								
D.2.2.3. Реконструкція стадіону ЗОШ № 20 по вул. Франка, 103, м. Бердянськ Запорізької області	Проведення конкурсу з визначення проєктувальника Розробка проєкту. Проведення тендерної процедури. Виконання будівельних робіт	2018	2021	у процесі виконання	2021	2050,0	2018 р.- 2 411,2	Реалізація проєкту відбувається за I та II чергами. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію. I чергу проєкту (футбольне поле) реалізовано, об'єкт здано в експлуатацію. Будівельні роботи II черги проєкту не виконувались у зв'язку з відсутністю фінансування. Проєкт подається на конкурси з метою пошуку фінансування.
<b>Стратегічна ціль D.3. Впровадження доступних адміністративних послуг для задоволення потреб населення міста</b>								
Оперативна ціль: D.3.1. Створення належних умов для надання адміністративних послуг (відділ з надання адміністративних послуг „Єдиний офіс")								
D.3.1.1. Сучасний Центр надання адміністративних послуг	Визначення приміщення під ЦНАП, проведення його реконструкції	2019	2021	у процесі виконання	2021	12467,11	-	Розглядається питання щодо визначення приміщення під облаштування ЦНАПу.
D.3.1.2. „Мобільний офіс"	Придбання електромобіля зі спеціальним кейсом адміністратора з відеокамерою, сканером, планшетом, міні принтером	2019	2020	<b>виконано</b>	2019	600,0	-	21.06.2018 року проєктом німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ надано мобільний кейс відділу з надання адміністративних послуг „Єдиний офіс". 3 вересня 2018 року, розпорядженням міського голови за відділом з надання адміністративних послуг „Єдиний офіс" закріплено легковий автомобіль для виконання визначених функцій, у тому числі для проєкту „Мобільний офіс". У 2019 році надано 307 адміністративних послуг з виїздом до місця проживання громадян, які цього потребували, у 2020 році – 233 послуги.
Оперативна ціль: D.3.2. Впровадження елементів електронного врядування в місті (відділ інформаційно-комунікаційних ресурсів виконкому)								
D.3.2.1. Електронний документообіг	Проведення тендерної процедури на створення технічного завдання системи документообігу, створення та введення її в експлуатацію	2018	2021	у процесі виконання	2021	2780,0	2020 р.- 252,2	Створено технічне завдання системи документообігу, впроваджено систему документообігу в текстовому режимі. Складено бюджетний запит на виділення коштів для проведення тендерних процедур та закупівель для реалізації наступних етапів проєкту.
D.3.2.2. Веб-портал „Кабінет мешканця"	Розробка технічного завдання, проведення тендерних процедур, створення веб-порталу	2019	2021	у процесі виконання	2021	500,0	-	Триває процес розробки технічного завдання веб-порталу „Кабінет мешканця". Розглянуто комерційні пропозиції потенційних підрядних організацій з впровадження даного сервісу.

	„кабінет мешканця”							
<b>Стратегічна ціль D.4. Створення довірливих відносин у громаді через ефективну комунікацію „бізнес-влада-громада”</b>								
Оперативна ціль: D.4.1. Створення умов для ефективної взаємодії "бізнес-влада-громада" (відділ організаційної роботи та внутрішньої політики, управління економіки виконкому)								
D.4.1.1. Коворкінг-центр „Office that works different!”	Визначення відповідного приміщення. Розробка проєктно-кошторисної документації. Проведення тендерної процедури	2019	2020	у процесі виконання	2021	5000,0	-	Проєкт включено до Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року (рішення двадцятої сесії міської ради VII скликання від 01.03.2018 №55). У 2020 році керівництвом виконкому розглядалося питання щодо визначення приміщення під коворкінг-центр, остаточне рішення не прийнято. Робота у цьому напрямку продовжується.
Оперативна ціль: D 4.2. Створення ефективної системи інформування мешканців міста								
D.4.2.1. Комунікаційна Стратегія м. Бердянськ	Створення робочої групи, аналіз ситуації, розробка проєкту, презентація цільовим групам, затвердження Комунікаційної стратегії м.Бердянськ	2018	2019	<b>виконано</b>	2019	30,0	-	Створено робочу ініціативну групу з розробки Комунікаційної стратегії м.Бердянськ, яку очолив експерт проєкту ПРОМІС Дмитро Коник. Проведено аналіз ситуації, розроблено проєкт та презентовано його цільовим групам. 23.05.2019 року рішенням сесії міської ради №26 затверджено Комунікаційну стратегію Бердянської міської ради та її виконавчих органів.
D.4.2.2. Сучасний сайт Бердянської міської ради	Створення технічних завдань, проведення тендерних процедур, введення в експлуатація	2018	2020	у процесі виконання	2021	249,0	-	Триває розробка технічного завдання, підготовлено бюджетний запит для виділення коштів на проведення тендерних процедур та закупівель для реалізації наступних етапів проєкту.